

Sportheimanbau 2022 - 2025 - TV-Dornholzhausen

 tv-dornholzhausen.de/aktuelles/sportheimanbau-2022-2/

Admin

23. August 2024

▼ [November/Dezember 2023](#)

An den Decken im Obergeschoss wurden die Trockenbauarbeiten fortgesetzt, Deckenplatten montiert und mehrfach gespachtelt und geschliffen.

▶ ▼ [Oktober 2023](#)

Für die Putzarbeiten wurden Vorbereitungen getroffen: das Obergeschoss geräumt, Dichtschlämme ausgebessert, Bitumen im Bereich der Bodenplatte Anbau aufgetragen und die Türen korrekt gesetzt und der Stahlschrank (für Gasflaschen) außen an der Wand entfernt.

Dann wurde das Gerüst gestellt, so dass die Verputzer am 9. Oktober starten konnten – zunächst mit dem Außenputz solange die Witterung noch mitspielte! Ende Oktober war der Unterputz außen fertig und die Fassade gestrichen. Als nächstes wurde der Innenputz auf der überdachten Terrasse, im Gastraum sowie Küche und Getränkelager erstellt. Dann konnte das Gerüst wieder abgebaut werden. Außerdem wurden die Bestandsfliesen in Küche und Getränkelager entfernt.

Parallel zu den Arbeiten am Sportheim wurde der Zaun am Spielfeldrand zum Wald Richtung Langgöns fertig gestellt!

▶ ▼ [September 2023](#)

Die Decken im Obergeschoss konnten komplett verkleidet werden und die Dämmung bei der Terrassen-Decke konnte eingebaut werden, super Leistung!

Aus der Gaststätte Bürgerstuben in Hüttenberg konnte Mobilar: Bänke, Stühle und Tische für den Gastraum übernommen werden.

▶ ▼ [Juni - Juli - August 2023](#)

Die Vorbereitungszeit und im August startende neue Saison unserer Aktiven hatte nun Vorrang und größere Helfereinsätze an der Baustelle fanden nicht mehr statt. Kleinere Arbeiten wurden noch zu Ende gebracht, ansonsten konzentrierte sich nun alle Kraft der engagierten Helfer darauf, den Spielbetrieb in Gang zu bringen. Wie z. B. den Getränkeverkauf wieder einzurichten, einen neuen Fangzaun am Spielfeldrand Richtung Niederkleen aufzustellen und die Werbepaneele wieder aufzustellen – übrigens, wegen des neuen Fangzauns an neuem Platz hinter dem Tor Richtung Langgöns.

▶ ▼ [Mai 2023](#)

Nun wurden die Wochenenden dafür genutzt, das Sportheim und das Drumherum an den Stellen vorzubereiten, die für Training, Spiel und auch den Wandertag wichtig waren:
-Einbau der Türen

- Rigips-Verkleidung Flur EG
- Malerarbeiten im EG abschließen
- Zugang Terrasse und EG überarbeiten (Stufen setzen, Schottern, etc.)

Toiletten, Waschbecken und Armaturen sowie auch die Toilettenkabinen – soweit verwendbar – wurden eingebaut. Außerdem konnten nun die Außentüren eingebaut werden und die Fliesen waren soweit fertig verlegt – Dank Lothar und Martin.

▶ ▼ [April 2023](#)

Die Firma Kaya brachte Estrich auf der Terrasse und im Untergeschoss auf. Dieser war eine Weile nicht begehbar, daher wurden zwischenzeitlich andere Arbeiten wie z. B. Verputzen, Spachteln, Aufräumen, Sauber machen erledigt und Bestellungen vorbereitet: Türen, Fliesen usw.

Ab Mitte April konnte dann die Fliesenverlegung starten. Vorher wurden schon Decken und Wände soweit möglich grundiert und während Fliesenverlegen, Toiletten vorbereiten voran gingen, wurden nebenbei auch die Wände und Decken fertig gestrichen.

Ende April wurden dann auch behelfsmäßige Treppenaufgänge gebaut, bis zum Wandertag war dort sogar ein Geländer dran. Dies musste als Zwischenlösung erst mal halten.

▶ ▼ [März 2023](#)

Der Abfluss für den Duschaum und der Durchbruch durch die Außenwand zum Kanalanchluss wurde erstellt. Die Decke in der Damentoilette mit Gipskarton versehen. Die doppelte Beplankung der Trockenbauwand für den Ballagerraum fertiggestellt und gespachtelt. Baumaterial vor dem weiteren Verputzen und dem Verlegen des Estrich im Duschaum und Umkleideraum in andere Räume umgelagert.

Der Boden der Terrasse wurde abgeschweißt und für den Estrich vorbereitet.

Firma Spormann legte die aus dem Gebäude führenden Abwasserleitungen frei und setzte eine neue Sickergrube (Auftrag durch Gemeinde Langgöns) Außerdem wurde das Bestandsgebäude hangseits abgedichtet. Die Erforderlichkeit wurde nach dem Wasserschaden in 2021 festgestellt!

▶ ▼ [Februar 2023](#)

Die Dachdämmung im OG wurde fortgesetzt, Hohlräume und Nahtstellen ausgeschäumt und im weiteren Verlauf fertiggestellt. Gleichzeitig wurden Lattungen angebracht für die Deckenplatten. Im EG wurde mit dem Trockenbau begonnen und die Sanitärinstallation in Duschen und Umkleiden fortgesetzt. Am 8.02. wurde die Tür zur Terrasse angeliefert und eingebaut.

Im EG wurde der neue Umkleideraum im Anbau und die Dusche verputzt. Weiterhin wurde der Ballagerraum mit einer Trockenbauwand von der Umkleide im Bestand abgetrennt. Maueröffnungen wurde geschlossen und Türöffnungen auf Maß gebracht. Elektroinstallation wurde fortgesetzt mit dem Bohren und setzen der Dosen und dem Verlegen von Kabeln. Gleichzeitig wurden für die Decken in der Herren- und

Damentoilette, der Dusche und einer Umkleide die Unterkonstruktion erstellt. Anschließend die Decke in der Herrentoilette mit Gipskarton verkleidet. Außerdem wurden Wände im Umkleide- und im Schiedsrichterraum verputzt.

► ▼ [Januar 2023](#)

Diese Woche hat sich einiges auf unserer Baustelle getan; das Dach ist drauf, die (meisten) Fenster getauscht bzw. erstmals eingebaut. In Eigenleistung wurde noch ein Teil der Decken abgehängt, die Elektroinstallation fortgesetzt und die Putzarbeiten im EG begonnen. Weiterhin steht das Material für die Sparrendämmung im Obergeschoss zur Verarbeitung bereit. Ausgeschäumt wurde mangels der benötigten Manpower bisher nicht.

2026 © Turnverein „Gut Heil“ 1919 Dornholzhausen e.V.